



151301060050

有效期限：2021年09月21日

闽建质检资质专用章17080024

类别：专项

范围：桩基 建材 市政门窗

福建省住房和城乡建设厅颁发有效期至2020年5月1日

二维码

漳州市和泰工程检测有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：BZJ11800001

报告名称：单桩复合地基静载试验

工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程

委托单位：东山县政通建设工程有限公司

检测方法：单桩复合地基静载试验

报告签发日期：2018年04月10日

共 30 页

地址：漳州市芗城区金峰开发区金星路9号3#厂房

业务电话：(0596)2057188

传真：(0596)2039188

【声明】

1. 本机构通过计量认证，享有使用“CMA”标志的资格。
2. 本报告（含复制件）未盖“检验专用章”无效，涂改无效。
3. 未经本机构同意不得全部或部分复制、摘抄；有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。
4. 对本报告若有异议，请向质管部申诉，申诉电话：（0596）2057188。

漳州市和泰工程检测有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：BZJ11800001

第 1 页 共 30 页

委托单位	东山县政通建设工程有限公司	工程名称	东山海滨路海监维权执法基地 段市政道路工程
建设单位	东山县政通建设工程有限公司	工程地点	东山县
监理单位	厦门兴海湾工程管理有限公司	设计单位	福建浯澄集团设计院有限公司
勘察单位	漳州市建工程勘测院	施工单位	东山县旅游区建筑安装工程有 限公司
基桩类型	挤密砂桩	承压板 尺寸	1000mm×1000mm
基桩总数	2294 根	桩 长	5.1m~7.4m
检测点数	23 点	复合地基 试验类型	单桩复合地基
桩身截面 尺寸	Φ500mm	检测日期	2018.03.19~2018.04.04
检测依据	《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2012)	报告日期	2018.04.10
检测目的、 方法及内容	受东山县政通建设工程有限公司的委托，对东山海滨路海监维权执法基 地段市政道路工程编号为 F10#、G5#、H3#、J33#、K39#、L7#、L18#、L39#、 A2#、B10#、E15#、G20#、H30#、I41#、K49#、M35#、B7#、D10#、E17#、F23#、 G30#、H39#、J47#的 23 根挤密砂桩进行单桩复合地基载荷试验，测定承压 板下应力主要影响范围内复合土层的承载力。		
检测结果	编号为 F10#、G5#、H3#、J33#、K39#、L7#、L18#、L39#、A2#、B10#、 E15#、G20#、H30#、I41#、K49#、M35#、B7#、D10#、E17#、F23#、G30#、 H39#、J47#的 23 根挤密砂桩单桩复合地基承载力特征值均为 100kPa，均符 合设计要求。 (以下无内容)		
备 注			

批准：王泰兴 审核：王泰兴 校核：陈志明 项目负责：林峰

漳州市和泰工程检测有限公司
检 验 检 测 报 告（附录）

报告编号: BZJ11800001第 2 页 共 30 页

一、工程概况:

本项目位于东山县铜陵镇的东面，距中心城区约 10.0 公里，是福建省海洋与渔业执法总队维权执法基地南侧重要的市政道路，工程的建设是在完善东山县骨架交通网和加速东部城区建设的背景下进行的。该路段北起现状道路桩号为 K0+000.000，路线往西南方向沿着厦门海事局东山工作码头及海洋渔业执法部门围墙外侧布设，终点桩号为 K0+391.827，道路全长 0.392km。起点位于东端，终点位于西端，拟建道路整体呈东西走向。场地交通运输条件一般。

委托试验的试桩有关参数见表 1。

表 1：试桩有关参数

序号	桩号	桩径 (mm)	单桩复合地基承载力特征值 (kPa)	施工日期	检测日期	承压板尺寸
1	F10	500	100	2018 年 1 月 11 日	2018 年 03 月 19 日至 2018 年 03 月 20 日	1000mm×1000mm
2	G5	500	100	2018 年 1 月 13 日	2018 年 03 月 20 日至 2018 年 03 月 21 日	1000mm×1000mm
3	H3	500	100	2018 年 1 月 14 日	2018 年 03 月 21 日至 2018 年 03 月 22 日	1000mm×1000mm
4	J33	500	100	2018 年 1 月 18 日	2018 年 03 月 22 日至 2018 年 03 月 23 日	1000mm×1000mm
5	K39	500	100	2018 年 1 月 18 日	2018 年 03 月 22 日至 2018 年 03 月 23 日	1000mm×1000mm
6	L7	500	100	2018 年 1 月 19 日	2018 年 03 月 23 日至 2018 年 03 月 24 日	1000mm×1000mm
7	L18	500	100	2018 年 1 月 21 日	2018 年 03 月 23 日至 2018 年 03 月 24 日	1000mm×1000mm
8	L39	500	100	2018 年 1 月 23 日	2018 年 03 月 24 日至 2018 年 03 月 25 日	1000mm×1000mm
9	A2	500	100	2018 年 1 月 15 日	2018 年 03 月 24 日至 2018 年 03 月 25 日	1000mm×1000mm
10	B10	500	100	2018 年 1 月 16 日	2018 年 03 月 25 日至 2018 年 03 月 26 日	1000mm×1000mm
11	E15	500	100	2018 年 1 月 18 日	2018 年 03 月 25 日至 2018 年 03 月 26 日	1000mm×1000mm

漳州市和泰工程检测有限公司
检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第3 页 共 30 页

12	G20	500	100	2018 年 1 月 20 日	2018 年 03 月 27 日 至 2018 年 03 月 28 日	1000mm× 1000mm
13	H30	500	100	2018 年 1 月 22 日	2018 年 03 月 26 日 至 2018 年 03 月 27 日	1000mm× 1000mm
14	I41	500	100	2018 年 1 月 24 日	2018 年 03 月 29 日 至 2018 年 03 月 30 日	1000mm× 1000mm
15	K49	500	100	2018 年 1 月 27 日	2018 年 03 月 30 日 至 2018 年 03 月 31 日	1000mm× 1000mm
16	M35	500	100	2018 年 1 月 29 日	2018 年 03 月 30 日 至 2018 年 03 月 31 日	1000mm× 1000mm
17	B7	500	100	2018 年 1 月 31 日	2018 年 03 月 31 日 至 2018 年 04 月 01 日	1000mm× 1000mm
18	D10	500	100	2018 年 2 月 1 日	2018 年 03 月 31 日 至 2018 年 04 月 01 日	1000mm× 1000mm
19	E17	500	100	2018 年 2 月 3 日	2018 年 04 月 01 日 至 2018 年 04 月 02 日	1000mm× 1000mm
20	F23	500	100	2018 年 2 月 5 日	2018 年 04 月 01 日 至 2018 年 04 月 02 日	1000mm× 1000mm
21	G30	500	100	2018 年 2 月 6 日	2018 年 04 月 02 日 至 2018 年 04 月 03 日	1000mm× 1000mm
22	H39	500	100	2018 年 2 月 7 日	2018 年 04 月 02 日 至 2018 年 04 月 03 日	1000mm× 1000mm
23	J47	500	100	2018 年 2 月 9 日	2018 年 04 月 03 日 至 2018 年 04 月 04 日	1000mm× 1000mm

二、地质情况:

拟建场地岩土层情况自上而下为:

- ①素填土(Q4m1): 场地内各钻孔均有分布, 人工回填土, 灰褐色, 尚未完成自重固结, 层厚 5.00~8.10m。
- ②淤泥质土(Q3m): 场地内部分钻孔有分布, 顶板埋深为 7.50~8.10m, 顶板标高为 -5.15~-4.42m, 厚度为 1.30~2.70m。
- ③全风化花岗岩: 场地内部分钻孔有揭露, 详见工程地质剖面图, 顶板埋深为 9.40~10.20m, 顶板标高为-7.12~-6.45m, 厚度为 1.40~3.20m。
- ④强风化花岗岩(土状): 场地内部分钻孔有揭露, 详见工程地质剖面图, 顶板埋深为 5.00~13.00m, 顶板标高为-10.02~-2.02m, 揭露厚度为 1.00~4.80m。

漳州市和泰工程检测有限公司
检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第4 页 共 30 页

⑤强风化花岗岩(碎块状): 场地内部分钻孔有揭露, 详见工程地质剖面图, 顶板埋深为 5.00~15.00m, 顶板标高为-12.05~-2.32m, 揭露厚度为 2.00~5.00m。

桩周土层情况及各土层根据《东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程岩土工程勘察报告》。

三、检测情况:

由委托等单位选定, 对编号为 F10#、G5#、H3#、J33#、K39#、L7#、L18#、L39#、A2#、B10#、E15#、G20#、H30#、I41#、K49#、M35#、B7#、D10#、E17#、F23#、G30#、H39#、J47#的 23 根挤密砂桩进行单桩复合地基载荷试验, 其最大试验荷载按委托的最大试验荷载 200kPa 进行。现场试验时间为 2018 年 03 月 19 日~2018 年 04 月 04 日。

复合地基载荷试验按国家行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 的有关规定进行, 试验加荷方式为慢速维持荷载法, 加载分级进行, 采用逐级等量加载, 分级荷载为最大加载量或预估极限承载力的 1/8; 卸载分级进行, 每级卸载量取加载时分级荷载的 2 倍, 逐级卸载。

本次试验由安装在载荷板上的油压千斤顶进行逐级加荷, 加荷反力由混凝土块堆重平台承担, 堆载重量不小于最大加载量的 1.2 倍。桩顶沉降由直径方向对称安装 4 个位移传感器测读, 现场测试所用主要仪器设备见表 2:

表 2: 现场试验仪器设备一览表

仪器设备名	型号	管理编号	检定日期	状态
千斤顶	QF50-20	50-7	2017.11.17	有效
		50-1	2018.03.16	有效
位移传感器	RS-WS50	65496、65498	2018.03.07	有效
		65499、65500		有效
		65572、65573		有效
		65574、65575		有效
压力传感器	0~70MPa	62066	2018.03.07	有效
		62062		有效

漳州市和泰工程检测有限公司
检 测 报 告（附录）

报告编号：BZJ11800001

第5 页 共 30 页

四、检测结果

编号为 F10#、G5#、H3#、J33#、K39#、L7#、L18#、L39#、A2#、B10#、E15#、G20#、H30#、I41#、K49#、M35#、B7#、D10#、E17#、F23#、G30#、H39#、J47# 的 23 根挤密砂桩单桩复合地基试验荷载加载至委托的最大试验荷载，在各级荷载作用下，试点的总沉降量不大，曲线平缓无明显陡降段，因比例界限不明显，试点在 $s/b=0.008$ 时所对应的荷载大于最大加载压力的一半，根据国家行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）附录 B.0.10 的规定，该试点地基土承载力特征值为最大加载压力的一半即 100kPa。

上述试验结果汇总见表 3，各试桩试验荷载和沉降数据、 $Q\sim s$ 曲线和 $s\sim\lg t$ 曲线详见第 7 页至第 29 页复合地基静载试验结果汇总表、曲线图。

表 3：各试点复合地基静载荷试验结果汇总表

序号	试点号	最大试验荷载 (kPa)	最大试验荷载下沉降 (mm)	残余变形 (mm)	复合地基承载力特征值 (kPa)
1	F10	200	7.00	4.41	100
2	G5	200	9.16	6.94	100
3	H3	200	7.79	5.70	100
4	J33	200	11.54	7.61	100
5	K39	200	8.14	6.90	100
6	L7	200	6.65	3.37	100
7	L18	200	6.30	4.89	100
8	L39	200	8.96	6.09	100
9	A2	200	9.23	8.34	100
10	B10	200	8.87	6.21	100
11	E15	200	8.36	6.53	100
12	G20	200	8.77	6.72	100
13	H30	200	8.80	7.37	100

漳州市和泰工程检测有限公司
检 测 报 告（附录）

报告编号：BZJ11800001

第6 页 共 30 页

14	I41	200	9.36	7.78	100
15	K49	200	6.34	3.06	100
16	M35	200	7.46	6.71	100
17	B7	200	7.51	2.42	100
18	D10	200	12.09	7.67	100
19	E17	200	8.60	7.12	100
20	F23	200	9.94	7.66	100
21	G30	200	11.72	7.78	100
22	H39	200	11.10	7.55	100
23	J47	200	10.64	7.42	100

五、附件


- 1、检测桩位平面图（见第 30 页）。

漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第7 页 共 30 页




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001


第8 页 共 30 页



漳州市和泰工程检测有限公司
检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第9 页 共 30 页




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第10 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点:J33 #	
检测开始日期：2018-03-22		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	1.40	1.40
2	50	90	180	0.84	2.24
3	75	90	270	0.75	2.99
4	100	90	360	1.55	4.54
5	125	90	450	0.57	5.11
6	150	150	600	1.50	6.61
7	175	120	720	1.28	7.89
8	200	210	930	3.65	11.54
9	150	30	960	-0.44	11.10
10	100	30	990	-0.62	10.48
11	50	30	1020	-1.09	9.39
12	0	180	1200	-1.78	7.61
最大沉降量：11.54 mm 最大回弹量：3.93 mm 回弹率：34.1%					




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第11 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点：K39#	
检测开始日期：2018-03-22		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	0.74	0.74
2	50	90	180	0.39	1.13
3	75	120	300	0.96	2.09
4	100	120	420	1.06	3.15
5	125	90	510	1.62	4.77
6	150	90	600	1.52	6.29
7	175	90	690	1.04	7.33
8	200	210	900	0.81	8.14
9	150	30	930	-0.19	7.95
10	100	30	960	-0.14	7.81
11	50	30	990	-0.46	7.35
12	0	180	1170	-0.45	6.90
最大沉降量：8.14 mm 最大回弹量：1.24 mm 回弹率：15.2%					




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第12 页 共 30 页




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第13 页 共 30 页




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第14 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点：L39#	
检测开始日期：2018-03-24		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	1.39	1.39
2	50	90	180	1.08	2.47
3	75	90	270	0.78	3.25
4	100	90	360	0.96	4.21
5	125	90	450	0.91	5.12
6	150	90	540	0.87	5.99
7	175	90	630	1.08	7.07
8	200	120	750	1.89	8.96
9	150	30	780	-0.20	8.76
10	100	30	810	-0.65	8.11
11	50	30	840	-1.66	6.45
12	0	180	1020	-0.36	6.09
最大沉降量：8.96 mm 最大回弹量：2.87 mm 回弹率：32.0%					




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第15 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点：A2#	
检测开始日期：2018-03-24		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	1.19	1.19
2	50	90	180	0.36	1.55
3	75	90	270	0.63	2.18
4	100	90	360	0.73	2.91
5	125	90	450	0.98	3.89
6	150	90	540	1.05	4.94
7	175	90	630	1.72	6.66
8	200	120	750	2.57	9.23
9	150	30	780	-0.06	9.17
10	100	30	810	-0.25	8.92
11	50	30	840	-0.17	8.75
12	0	180	1020	-0.41	8.34
最大沉降量：9.23 mm 最大回弹量：0.89 mm 回弹率：9.6%					




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第16 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点：B10#	
检测开始日期：2018-03-25		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	0.91	0.91
2	50	90	180	0.43	1.34
3	75	90	270	0.74	2.08
4	100	90	360	0.54	2.62
5	125	90	450	1.06	3.68
6	150	90	540	1.49	5.17
7	175	90	630	1.71	6.88
8	200	120	750	1.99	8.87
9	150	30	780	-0.41	8.46
10	100	30	810	-0.55	7.91
11	50	30	840	-0.63	7.28
12	0	180	1020	-1.07	6.21
最大沉降量：8.87 mm 最大回弹量：2.66 mm 回弹率：30.0%					




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第17 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点:E15 #	
检测开始日期：2018-03-25		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	1.00	1.00
2	50	90	180	0.71	1.71
3	75	90	270	0.98	2.69
4	100	90	360	0.77	3.46
5	125	90	450	0.86	4.32
6	150	90	540	1.21	5.53
7	175	90	630	1.09	6.62
8	200	120	750	1.74	8.36
9	150	30	780	-0.15	8.21
10	100	30	810	-0.46	7.75
11	50	30	840	-0.63	7.12
12	0	180	1020	-0.59	6.53
最大沉降量：8.36 mm 最大回弹量：1.83 mm 回弹率：21.9%					




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第18 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点：G20#	
检测开始日期：2018-03-27		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	0.85	0.85
2	50	120	210	1.11	1.96
3	75	90	300	0.94	2.90
4	100	90	390	0.88	3.78
5	125	90	480	1.18	4.96
6	150	90	570	1.09	6.05
7	175	90	660	1.50	7.55
8	200	90	750	1.22	8.77
9	150	30	780	-0.20	8.57
10	100	30	810	-0.20	8.37
11	50	30	840	-0.68	7.69
12	0	180	1020	-0.97	6.72
最大沉降量：8.77 mm 最大回弹量：2.05 mm 回弹率：23.4%					




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第19 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点：H30#	
检测开始日期：2018-03-26		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	1.02	1.02
2	50	90	180	1.03	2.05
3	75	90	270	0.61	2.66
4	100	90	360	0.99	3.65
5	125	90	450	0.89	4.54
6	150	90	540	0.85	5.39
7	175	90	630	1.22	6.61
8	200	120	750	2.19	8.80
9	150	30	780	-0.41	8.39
10	100	30	810	-0.34	8.05
11	50	30	840	-0.19	7.86
12	0	180	1020	-0.49	7.37
最大沉降量：8.80 mm 最大回弹量：1.43 mm 回弹率：16.3%					



第20 页 共 30 页

测点：I41#

压板面积: 1.00m^2

最大沉降量: 9.56 mm 最大回弹量: 1.78 mm 回弹率: 18.6%

Figure 1 is a line graph showing the dependence of the thickness of the liquid layer s (mm) on time t (min) for various pressures. The y-axis represents s (mm) and ranges from 0.00 to 11.00 mm. The x-axis represents t (min) and ranges from 0 to 180 min. The graph displays eight data series corresponding to pressures of 25 kPa, 50 kPa, 75 kPa, 100 kPa, 125 kPa, 150 kPa, 175 kPa, and 200 kPa. The thickness of the liquid layer decreases over time for all pressures, with higher pressures resulting in a slower decrease.



Pressure (kPa)	t (min)	s (mm)
25	0	1.10
25	30	1.10
25	60	1.10
25	90	1.10
50	0	2.20
50	30	2.20
50	60	2.20
50	90	2.20
75	0	3.30
75	30	3.30
75	60	3.30
75	90	3.30
100	0	4.40
100	30	4.40
100	60	4.40
100	90	4.40
125	0	5.50
125	30	5.50
125	60	5.50
125	90	5.50
150	0	6.60
150	30	6.60
150	60	6.60
150	90	6.60
175	0	7.70
175	30	7.70
175	60	7.70
175	90	7.70
200	0	8.80
200	30	8.80
200	60	8.80
200	90	8.80

漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第21 页 共 30 页


复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点：K49#	
检测开始日期：2018-03-30		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	0.91	0.91
2	50	90	180	0.64	1.55
3	75	90	270	0.89	2.44
4	100	120	390	0.96	3.40
5	125	90	480	1.09	4.49
6	150	90	570	0.82	5.31
7	175	90	660	0.83	6.14
8	200	90	750	0.20	6.34
9	150	30	780	-0.13	6.21
10	100	30	810	-1.65	4.56
11	50	30	840	-0.48	4.08
12	0	180	1020	-1.02	3.06
最大沉降量：6.34 mm 最大回弹量：3.28 mm 回弹率：51.7%					
复合地基试验曲线图					
<p>p-s 曲线</p>  <p>s (mm)</p>			<p>s-lgt 曲线</p>  <p>t (min)</p> <p>s (mm)</p>		

漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第22 页 共 30 页




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001


第23 页 共 30 页



漳州市和泰工程检测有限公司
检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第24 页 共 30 页




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第25 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点：E17#	
检测开始日期：2018-04-01		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	0.86	0.86
2	50	90	180	0.38	1.24
3	75	90	270	0.65	1.89
4	100	90	360	0.75	2.64
5	125	120	480	1.30	3.94
6	150	90	570	1.40	5.34
7	175	90	660	1.62	6.96
8	200	90	750	1.64	8.60
9	150	30	780	-0.20	8.40
10	100	30	810	-0.11	8.29
11	50	30	840	-0.38	7.91
12	0	180	1020	-0.79	7.12
最大沉降量：8.60 mm 最大回弹量：1.48 mm 回弹率：17.2%					




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第26 页 共 30 页

复合地基试验汇总表					
工程名称：东山海滨路海监维权执法基地段市政道路工程				测点：F23#	
检测开始日期：2018-04-01		压板面积：1.00m ²			
级数	荷载 (kPa)	历时（min）		沉降（mm）	
		本级	累计	本级	累计
1	25	90	90	1.01	1.01
2	50	90	180	0.85	1.86
3	75	90	270	0.74	2.60
4	100	90	360	0.85	3.45
5	125	120	480	1.23	4.68
6	150	90	570	1.53	6.21
7	175	90	660	1.95	8.16
8	200	90	750	1.78	9.94
9	150	30	780	-0.59	9.35
10	100	30	810	0.01	9.36
11	50	30	840	-0.33	9.03
12	0	180	1020	-1.37	7.66
最大沉降量：9.94 mm 最大回弹量：2.28 mm 回弹率：22.9%					




第27 页 共 30 页

测点: G30#

压板面积: 1.00m^2

最大沉降量: 11.72 mm 最大回弹量: 3.94 mm 回弹率: 33.6%

复合地基试验曲线图




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第28 页 共 30 页




漳州市和泰工程检测有限公司

检 测 报 告 (附录)

报告编号: BZJ11800001

第29 页 共 30 页



漳州市和泰工程检测有限公司

检测报告(附录)

报告编号: BZJ11800001

第30 页 共 30 页

桩位平面布置图

